


**УТВЕРЖДАЮ**  
Председатель Контрольно-  
счетной комиссии  
 Л.А. Хромченко  
20 октября 2021 года

**Отчет**  
**о результатах осуществления Мониторинга хода реализации в муниципальных образованиях Окуловского района региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов национальных проектов» по состоянию на 1 октября 2021 года**

**Основание для проведения проверки:** Приказ Контрольно-счетной комиссии от 02 сентября 2021 № 17

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.13 плана работы Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района на 2021 год.

**Объект проверки:** Администрация Окуловского муниципального района, Администрация Кулотинского муниципального района, Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района.

**Состав контрольной группы:** председатель контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района Хромченко Л.А., ведущий инспектор Контрольно-счётной комиссии Окуловского муниципального района Пономарева О.В.

**Проверяемый период:** истекший период 2021 года.

**Акты, заключения, справки, использованные в отчете:** по результатам проверки оформлено три справки, которые доведены до сведения руководителей учреждений.

Общая сумма проверенных средств 39 млн.929,3719 тыс. рублей

**Краткая характеристика проверяемой сферы:**

В целях осуществления контроля за реализацией национальных проектов на территории Окуловского муниципального района проанализирован ход реализации в 2021 году федеральных проектов и степень исполнения показателей результативности.

**Бюджет Окуловского муниципального района**

В рамках мониторинга хода реализации **федерального проекта «Содействие занятости»** проведены контрольные действия в отношении строительства объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест в г.Окуловка». В результате мониторинга установлено следующее:

Бюджетом Окуловского муниципального района на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов<sup>1</sup> на реализацию федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено 23 млн. 579,41579 тыс.рублей. Исполнение бюджетных ассигнований на строительство объекта в 2021 году составило 18 млн.437,24567 тыс.рублей, из них сумма бюджетных инвестиций – 15млн.119,59844 тыс.рублей, расходы на лицензирование образовательной деятельности – 3млн.317,64723 тыс.рублей.

*Справочно: исполнено бюджетных ассигнований с начала строительства объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест по адресу: Новгородская область, г.Окуловка, ул. Кропоткина, уч.2б» всего 142 млн.537,59844 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 70 млн. 925,18195 тыс. рублей, областного бюджета – 47 млн.473,14276 тыс. рублей, местного бюджета – 24 млн. 139,27378 тыс. рублей).*

Работы на объекте на протяжении всего периода строительства велись с отставанием от графика выполнения работ. Согласно Акту сдачи – приемки законченного строительства нежилых объектов производственного назначения (ф.ОКС) от 19.02.2021 строительство объекта «Детский сад на 140 мест» окончено 23.12.2020, по условиям контракта следовало – 23.05.2020. В связи с просрочкой исполнения контракта от 08.07.2019 № 42 по строительству объекта капитального строительства «Детский сад на 140 мест» а так же по поставке оборудования и инвентаря Администрацией велась претензионная работа. В адрес подрядчика (поставщиков) направлены требования об уплате пеней на общую сумму 3 млн.109,8526 тыс.рублей, из них поступило в бюджет - 0,16518 тыс.рублей. Однако, меры к взысканию с поставщиков (подрядчиков) начисленных штрафных санкций в судебном порядке, Администрацией не предприняты.

Администрацией получено Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта от 26.02.2021 № 53-RU512000-5-2021. Объект недвижимости (здание детского сада на 140 мест, площадью 2990 кв.метров, с кадастровым номером 53:12:0101022:173) включен в реестр муниципального имущества муниципального образования «Окуловский муниципальный район» и закреплен на праве оперативного управления за МАОУ «Средняя школа № 3 г.Окуловка»<sup>2</sup>.

В связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени, срок выполнения работ по посадке кустарников (340шт.), благоустройству территории (4288м<sup>2</sup>) был перенесен до 10.05.2021, по обустройству площадки для подъезда и разворота пожарной техники (203м<sup>2</sup>) до 20.05.2021. На момент проверки не представлены к оплате акты выполненных работ (ф. КС-2) по озеленению территории. Более 30 процентов высаженных кустов не

<sup>1</sup> Утвержден решением Думы Окуловского муниципального района от 28.12.2020 № 26 (в редакции решения Думы от 26.08.2021 № 67)

<sup>2</sup> на основании постановления Администрации от 03.03.2021 № 228

прижились.

При визуальном осмотре экспертной группой (выборочно) установлены дефекты (трещины) на стенах и потолке в группах, музыкальном зале, в коридорах второго этажа здания, наличники на смотровых окнах туалетных комнат отклеились, у дверей кабинетов заведующего и логопеда имеют выпуклую форму. В кранах туалетной комнаты и в пищеблоке - слабый напор воды. По показаниям манометра на водомерном узле установлено недостаточное давление: на вводе -0,11 МПа, после счетчика - 0,16 МПа, после насоса - 1,8. На момент осмотра детский сад посещали 30 детей. При полной посещаемости детского сада проблема водоснабжения будет стоять более остро.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта от 11.06.2019 предусмотрено обеспечение создания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (80 мест) за счет перепрофилирования помещений в функционирующих дошкольных образовательных организациях. В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года»<sup>3</sup> осуществлено перепрофилирование помещений в детских садах № 5,6,8 г.Окуловка. Учреждениями закуплена мебель для детей раннего возраста и игровые товары на общую сумму 487,0 тыс. рублей. Организованы четыре группы на 88 мест, фактическая наполняемость составила 79 детей или 89,8 процентов.

В рамках мониторинга **федерального проекта «Культурная среда»** запрошена информация от Комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным бюджетом составил 8125,77 тыс.рублей. По результатам электронного аукциона между МБУК «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района» заключен контракт от 12.04.2021 №1 с ООО «Ф5Групп» на поставку многофункционального передвижного культурного центра (Автоклуб) на сумму 7526,33725 тыс.рублей. Экономия по результатам торгов составила - 609,43275 тыс.рублей. Учреждение профинансировано на сумму 7526,33725 тыс.рублей.

По условиям контракта срок поставки товара в течение 120 дней - до 09.08.2021. Срок поставки автоклуба нарушен, на момент запроса на 39 дней, по причине отсутствия комплектующих (шасси Камаз). Поставщику предъявлены претензии (пени) на сумму 65,95589 рублей, оплачено - 35,82787 тыс.рублей. Ожидаемый срок поставки 31.10.2021.

#### **Бюджет Кулотинского городского поселения**

В рамках мониторинга хода реализации **федерального проекта**

<sup>3</sup> Утверждена постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.11.2019 № 1531

«Чистая вода» проведены контрольные действия в отношении строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Станция водоподготовки с резервуарами чистой воды и реконструкцией существующей скважины № 1-73 на территории Кулотинского городского поселения Окуловского муниципального района).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кулотинского городского поселения<sup>4</sup> составляет: в 2021 году 43718,0 тыс.рублей, из них средства субсидии – 43280,8 тыс.рублей; в 2022 году – 14198,2 тыс.рублей, из них средства субсидии – 14056,2 тыс.рублей.

В целях выполнения работ по строительству и реконструкцию объекта питьевого водоснабжения по результатам проведения открытого конкурса заключен контракт от 29.03.2021 № 0150300006821000001 с ООО «Прогресс» на выполнение работ по строительству и реконструкцию объекта питьевого водоснабжения на сумму 47700,0 тыс.рублей. Срок окончания работ по условиям контракта - 31.05.2022. Следует отметить, что информация о заключенном контракте (реестровый № 35311005931 21 000001 0001) в ЕИС размещена 14.04.2021, или с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ на 7 рабочих дней.

В соответствии с ч.6 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ заключен контракт с единственным поставщиком ФБУ «Росстройконтроль» на осуществление строительного контроля от 12.04.2021 № 3 на сумму 1173,95198 тыс.рублей. Согласно пункту 4.4 контракта предусмотрен аванс в размере 30 процентов от цены контракта – 352,18559 тыс.рублей. Срок завершения оказания услуг – 31.12.2022.

Кассовое исполнение на период проверки составило 21 005,12623 тыс.рублей или 48,04 процента к годовым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета – 20375,30853 тыс.рублей, областного бюджета – 419,75683 тыс.рублей, бюджета поселения – 210,06087 тыс.рублей. Осуществлен выезд на участок строительства и реконструкции объекта питьевого водоснабжения, в ходе которого установлено:

подрядчиком проведена прокладка трубопровода, установлен резервуар сброса производственных стоков, смонтированы повисительная насосная станция и резервуары чистой воды.

Риски неисполнения в срок целевых показателей, отсутствуют.

### **Выводы и предложения**

Администрации Окуловского муниципального района предложено усилить контроль за выполнением условий контракта, в части предъявления штрафных санкций за несоблюдение подрядчиком условий контракта, а также исполнению гарантийных обязательств.

Администрации Кулотинского городского поселения: привести в соответствие решению Совета депутатов Кулотинского

<sup>4</sup> «О бюджете Кулотинского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 № 25 ( в ред. от 27.07.2021 № 35)

городского поселения о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов показатели муниципальной программы «Водоснабжение на территории Кулотинского городского поселения на 2019-2023 годы»;

усилить контроль за соблюдением сроков размещения информации в ЕИС, установленных федеральным законом № 44-ФЗ.

**Председатель**



**Л.А. Хромченко**